



Prace przy budowie Centrum „*Nie lękajcie się!*” z każdym dniem nabierają tempa. Obecnie gotowy jest już stan surowy na poziomie -1 i 0 Instytutu i Centrum Wolontariatu. Na ukończeniu jest również budowa poziomu pierwszego tych budynków oraz trwa budowa dolnego kościoła.

Prowadzone są działania przygotowujące do wylania stropu między poziomem pierwszym a drugim Instytutu i Centrum oraz słupów w kościele dolnym i kaplicy relikwii. Przygotowywane jest także zbrojenie stropu nad tzw. białą salą w Instytucie.

Chwilowy przestój w pracach, który spowodowany był falą mrozów, które nawiedziły w ostatnim czasie Kraków, nie wpłynął na realizację planów budowy. Jeszcze wiosną tego roku planowane jest rozpoczęcie II etapu, który obejmie prace budowlane przy Centrum Konferencyjnym i Muzeum Jana Pawła II. Przebieg prac II etapu uwarunkowany jest w dużej mierze od ofiarności darczyńców.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć przedstawiającą obecny stan prac budowlanych.

[ZOBACZ GALERIĘ](#)