



Na placu budowy Centrum „*Nie lękajcie się!*” w Łagiewnikach zakończyło się deskowanie dachu głównego Instytutu Jana Pawła II, zbliża się także ku końcowi budowa bocznych daszków.

W centralnej części powstaje konstrukcja żelbetowa wieży, która w najbliższych dniach zostanie pokryta dachem.

Na poziomie +1 Instytutu trwają ostatnie przygotowania do wylania stropu nad pierwszym piętrem. W pełni gotowa jest tzw. „biała sala” zbudowana z białego betonu architektonicznego, wykonane zostało także sklepienie ceglane nad głównym wejściem do sali.

Na terenie kościoła dolnego nadal trwa budowa sklepień nad kryptami. Intensywne prace prowadzone są w kaplicy kapłańskiej, w której przygotowywane są konstrukcje sklepień, zaprojektowanych w formie łuków.

Do końca bieżącego tygodnia dostarczona zostanie blacha, a na początku przyszłego ma rozpocząć się krycie dachu Centrum Wolontariatu.

```
{phocagallery  
view=category|categoryid=203|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|float=left|displaydescription=0|detail=0}
```