



Na placu budowy Centrum Jana Pawła II *"Nie lękajcie się!"* w Centrum Wolontariatu zakończyło się pokrycie dachu blachą. W najbliższym czasie ma zostać przykryta wieża budynku. Wewnątrz, na poszczególnych poziomach, nadal wykonywane są prace instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylacyjne. Trwa także budowa sklepień ceglanych.

W Instytucie zakończyło się wykonanie podmurówki oraz ścian działowych na poddaszu. Za ok. 2 tygodnie ma być gotowa konstrukcja więźby dachowej, przygotowana do montażu pokrycia.

W kościele dolnym trwają prace żelbetowe, wykonywane są elementy konstrukcyjne, belki i łuki w kościele i kryptach. Nadal przygotowywane są kolejne sklepienia betonowe i ceglane.

```
{phocagallery  
view=category|categoryid=208|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=1|float=left|displaydescription=0|detail=0}
```